

地域再生計画（地方創生汚水処理施設整備交付金）中間評価調書

都道府県名	青森県	事業実施主体	三戸町	地域再生計画名	【すこやかで、すみよい町 さんのへ】計画
計画期間	H28～H30	評価責任者	三戸町建設課長 極 檀 浩		

	指標	基準値		中間目標値		最終目標値		中間評価	中間目標値の実現状況に関する評価		
		基準年度		年度	中間実績	基準年度					
①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	指標 1	汚水処理人口普及率	38.5%	H27	40.9%	H29	40.6%	42.1%	H30	△	下水道整備、合併浄化槽の設置は進んでいるが、計画量まで整備が進まなかったため目標を達成できていない。
	指標 2	定住人口の増加（お試し暮らし住宅利用者）	0人	H27	5人	H29	11人	10人	H30	○	お試し住宅利用者の中には数回利用している人もおり、移住への関心が高くなっていると思われる。
	指標 3	馬淵川の水質改善（BOD改善）	1.1mg/l	H27	0.9mg/l	H29	0.8mg/l	0.8mg/l	H30	○	下水道接続者、合併浄化槽設置者が増加したため、目標値を達成できたと考えられる。
②地域再生計画に記載した数値目標以外の波及効果の実現状況	指標 1										
	指標 2										

③事業の進捗状況	事業名	整備量（その他の事業では取組内容）			事業の進捗状況に関する評価
		計画	中間年度（H29）	最終実績見込み	
特別措置を適用して行う事業	公共下水道事業	800m	488m	800m	H28において発注した488mの開削工事を竣工し、H29では187mの開削工事を発注し、次年度へ繰越工事としている。
	合併処理浄化槽	45基	19基	45基	H28において15基中12基の整備、H29において15基中7基の整備であり、H29は半分程度しか整備がすすまなかった。
その他の事業	定住の促進（お試し暮らし事業及びさんのへ暮らしスタートアップ事業）	お試し暮らし事業としての住宅設置や、住居確保支援助成を行う。			住宅確保支援助成事業はH28で5件、H29で10件の利用があった。
	馬淵川水環境回復事業	馬淵川関連ボランティア団体による植林活動、町内会単位で実施される側溝や河川の清掃活動。			ボランティアによる年2回の植林活動と、町内会により年3回の清掃活動を行った。環境保護のため今後も活動を継続していく。
	パークゴルフ場を活用した健康づくり事業	平成28年度にオープンしたパークゴルフ場を活用し、健康で長生き笑顔で暮らせる健康づくりを行う。			町内利用者は7,816人であり健康づくりの一環となっている。
計画外で独自に実施した事業					

④評価方法	地域再生計画評価者の意見を求め評価を行う。
⑤中間評価の公表方法	町HPへの掲載
⑥計画全体の総合評価	下水道工事は繰越工事となり、竣工が遅れているが概ね計画通りの発注となっている。合併浄化槽設置については、平成29年度の設置が少なく予定基数の半数となっている。整備自体は進んでいるため汚水処理人口普及率の数値は高くなっている。
⑦今後の方針等	水道取水地上流に位置しているため、河川の水質環境改善にも取り組まなければならない。このため引き続き下水道未整備地区および浄化槽整備地区において事業を実施していきたいと考えている。